

**TERAMO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Allegati  2

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 175 AD OGGETTO: Completamento della nuova sede dell'IZSAM -  
Realizzazione stabulari per piccoli animali: approvazione quadro economico e cronoprogrammi  
finanziario e realizzativo aggiornati (MASTERPLAN C).  
(CUP: B46J17000910005)

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del  
mese di maggio presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f.  
dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 08/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Investimenti Masterplan - Finanziamenti Regione Abruzzo: esami e provvedimenti" con la quale, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 11/01/2018 tra la Regione Abruzzo e l'Istituto, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, si prende atto - tra le altre - della concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud Intervento PSRA48AB, titolato: "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione stabulari per piccoli animali - CUP B46J17000910005" dell'importo di € 2.500.000,00;

VISTI i cronoprogrammi finanziario e realizzativo inserito nell'atto di concessione del 11/01/2018 di cui all'atto n. 225/2018 sopra richiamato;

RITENUTO necessario e opportuno provvedere all'aggiornamento dei suddetti cronoprogrammi (allegati n. 1 e n. 2) quali parti integranti al presente provvedimento, al fine di pervenire e rimodulare i diversi livelli progettuali in modo coerente con le nuove esigenze dell'Istituto, anche alla luce dei nuovi orientamenti efici in tema di piccoli animali per la sperimentazione e ricerca che porteranno ad una sensibile riduzione degli spazi necessari, con il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	Somme
1	Importo lavori a corpo e a misura	
	a) Importo lavori a misura	€ 0,00
	a.1) Importo delle opere edili	€ 890.000,00
	a.2) Importo lavori impianti meccanici	€ 380.000,00
	a.3) Importo lavori impianti elettrici e speciali	€ 260.000,00
	b) Importo lavori a corpo (in cifra tonda)	€ 0,00
<b>A.1</b>	<b>Totale importo lavori in appalto</b>	<b>€ 1.530.000,00</b>
4	Importo oneri della sicurezza	<b>€ 20.000,00</b>
<b>A.2</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 1.550.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>	
1	Lavori in economia	
	a) Arredi Mobili e Fissi	€ 15.000,00
	b) Attrezzature tecnologiche ed informatiche	€ 15.000,00
	c) Altro	
	<b>Totale 1</b>	<b>€ 30.000,00</b>
2	Rilievi, accertamenti e indagini	
	a) relazione e indagini geologiche	€ 3.500,00
	b) rilievi	€ 1.500,00
	<b>Totale 2</b>	<b>€ 5.000,00</b>
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	<b>€ 0,00</b>
4	Imprevisti (ca. 5% di A.2 o importo lavori)	<b>€ 15.000,00</b>
5	Acquisizione aree e immobili	<b>€ 0,00</b>
6	Occupazione aree	<b>€ 0,00</b>
7	Prezzo chiuso	<b>€ 0,00</b>
8	Accantonamento ex. art.26, c.4° L.109.94	<b>€ 5.000,00</b>
9	Spese tecniche relative alle attività preliminari e di supporto, alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (architettonico, strutture e impianti), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nonché alle assicurazioni	
	a) progettazione preliminare	€ 41.513,32
	b) progettazione definitiva ed esecutiva (architettonico, strutture e impianti)	€ 111.582,75
	b) direzione e contabilità lavori	€ 78.654,39
	c) responsabile e coordinamento sicurezza	€ 67.930,89
	d) calcolo e progettazione strutture (V. progettazione definitiva/esecutiva)	€ 0,00
	Relazione geologica	€ 4.733,87
	f) Incentivi P.A. 2% di A.2	€ 0,00
	<b>Totale 9 (ca. 12% di A.2 + Lavori in economia)</b>	<b>€ 304.415,22</b>
10	Spese per attività di consulenza e di supporto	<b>€ 75.000,00</b>
11	Spese per commissioni giudicatrici	<b>€ 6.000,00</b>

12	Spese per pubblicità e opere artistiche			<b>€ 8.000,00</b>
13	Spese per Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (Del. ANAC 163 del 22.12.2015)			<b>€ 500,00</b>
14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche da CSA			
	a)	analisi di laboratorio		€ 2.560,00
	a)	collaudo statico		€ 7.830,46
	a)	collaudo tecnico amministrativo		€ 18.869,69
	a)	collaudi specialistici		€ 13.873,41
	<b>Totale 13</b>			<b>€ 43.133,56</b>
15	IVA ed eventuali altre imposte			
	a)	IVA sui lavori in appalto (Opere Edili)	22%	€ 1.550.000,00
	a)	IVA sui lavori in appalto (Altre Opere)	22%	€ 0,00
	b)	IVA su altre somme a disposizione (Imprevisti)	22%	€ 15.000,00
	c)	IVA (spese tecniche )	22%	€ 385.415,22
	d)	IVA (analisi e collaudi)	22%	€ 43.133,56
	e)	C.N.A.P.	su 9 e 13 4%	€ 404.284,91
	f)	IVA C.N.A.P.	22%	€ 16.171,40
	g)	Altre imposte	22%	€ 0,00
	h)	Contributi	22%	€ 0,00
	<b>Totale 14</b>			<b>€ 458.309,84</b>
<b>B.1</b>	<b>Totale somme a disposizione della stazione appaltante</b>			<b>€ 950.358,62</b>
	<b>Arrotondamento</b>			-€ 358,62
<b>B.2</b>	<b>Totale somme a disposizione della stazione appaltante arrotondate</b>			<b>€ 950.000,00</b>
<b>C</b>	<b>Importo totale del progetto</b>			<b>€ 2.500.000,00</b>

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse;

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di dare immediato avvio a tutte le attività programmate per l'intervento in oggetto;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. approvare il seguente quadro economico dell'opera "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione stabulari per piccoli animali - CUP B46J17000910005" dell'importo di € 2.500.000,00":

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	Somme
1	Importo lavori a corpo e a misura	
	a) Importo lavori a misura	€ 0,00

	a.1) Importo delle opere edili	€ 890.000,00
	a.2) Importo lavori impianti meccanici	€ 380.000,00
	a.3) Importo lavori impianti elettrici e speciali	€ 260.000,00
	b) Importo lavori a corpo (in cifra tonda)	€ 0,00
<b>A.1</b>	<b>Totale importo lavori in appalto</b>	<b>€ 1.530.000,00</b>

4	Importo oneri della sicurezza	€ 20.000,00
---	-------------------------------	-------------

<b>A.2</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 1.550.000,00</b>
------------	------------------------------	-----------------------

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>
----------	---

1	Lavori in economia	
	a) Arredi Mobili e Fissi	€ 15.000,00
	b) Attrezzature tecnologiche ed informatiche	€ 15.000,00
	c) Altro	
	<b>Totale 1</b>	<b>€ 30.000,00</b>
2	Rilievi, accertamenti e indagini	
	a) relazione e indagini geologiche	€ 3.500,00
	b) rilievi	€ 1.500,00
	<b>Totale 2</b>	<b>€ 5.000,00</b>
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
4	Imprevisti (ca. 5% di A.2 o importo lavori)	€ 15.000,00
5	Acquisizione aree e immobili	€ 0,00
6	Occupazione aree	€ 0,00
7	Prezzo chiuso	€ 0,00
8	Accantonamento ex. art.26, c.4° L.109.94	€ 5.000,00
9	Spese tecniche relative alle attività preliminari e di supporto, alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (architettonico, strutture e impianti), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nonché alle assicurazioni	
	a) progettazione preliminare	€ 41.513,32
	b) progettazione definitiva ed esecutiva (architettonico, strutture e impianti)	€ 111.582,75
	b) direzione e contabilità lavori	€ 78.654,39
	c) responsabile e coordinamento sicurezza	€ 67.930,89
	d) calcolo e progettazione strutture (V. progettazione definitiva/esecutiva)	€ 0,00
	Relazione geologica	€ 4.733,87
	f) Incentivi P.A. 2% di A.2	€ 0,00
	<b>Totale 9 (ca. 12% di A.2 + Lavori in economia)</b>	<b>€ 304.415,22</b>
10	Spese per attività di consulenza e di supporto	€ 75.000,00
11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
12	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 8.000,00
13	Spese per Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (Del. ANAC 163 del 22.12.2015)	€ 500,00
14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche da CSA	
	a) analisi di laboratorio	€ 2.560,00
	a) collaudo statico	€ 7.830,46

	a) collaudo tecnico amministrativo			€ 18.869,69
	a) collaudi specialistici			€ 13.873,41
	<b>Totale 13</b>			<b>€ 43.133,56</b>
15	IVA ed eventuali altre imposte			
	a) IVA sui lavori in appalto (Opere Edili)	22%	€ 1.550.000,00	€ 341.000,00
	a) IVA sui lavori in appalto (Altre Opere)	22%	€ 0,00	€ 0,00
	b) IVA su altre somme a disposizione (Imprevisti)	22%	€ 15.000,00	€ 3.300,00
	c) IVA (spese tecniche )	22%	€ 385.415,22	€ 84.791,35
	d) IVA (analisi e collaudi)	22%	€ 43.133,56	€ 9.489,38
	e) C.N.A.P.	su 9 e 13 4%	€ 404.284,91	€ 16.171,40
	f) IVA C.N.A.P.	22%	€ 16.171,40	€ 3.557,71
	g) Altre imposte	22%	€ 0,00	€ 0,00
	h) Contributi	22%	€ 0,00	
	<b>Totale 14</b>			<b>€ 458.309,84</b>
<b>B.1</b>	<b>Totale somme a disposizione della stazione appaltante</b>			<b>€ 950.358,62</b>
	<b>Arrotondamento</b>			<b>-€ 358,62</b>
<b>B.2</b>	<b>Totale somme a disposizione della stazione appaltante arrotondate</b>			<b>€ 950.000,00</b>
<b>C</b>	<b>Importo totale del progetto</b>			<b>€ 2.500.000,00</b>

2. Approvare i nuovi cronoprogrammi finanziario e realizzativo, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, per i motivi argomentati nella narrativa del presente atto.

Istruttore del procedimento	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto.	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n del bilancio anno corrente
Nome e cognome	IL DIRIGENTE PROPONENTE	IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
Angelo Mincione	F.to Angelo Mincione	//

<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:</b> FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> □ (con motivazioni allegate) F.to Nicola D'Alterio	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:</b> FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> □ (con motivazioni allegate) F.to. Lucio Ambrosj
--	---

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**F.to Nicola D'Alterio**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorui .....15...consecutivi.

Data 31.05.2019

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**F.to Claudia Rasola**

**La presente delibera è immediatamente eseguibile**

PSRA48AB – COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL'IZSAM  
 REALIZZAZIONE STABULARI PER PICCOLI ANIMALI

CRONOPROGRAMMA RIPORTATO NELLA CONCESSIONE

2018											2019											2020																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

2018											2019											2020																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

FASI REALIZZATE E TEMPI DI REALIZZAZIONE

2018											2019										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

PREVISIONI FASI DA REALIZZARE

2019											2020																
											6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

LEGENDA tempistica

Fase progettuale Fattibilità / definitiva / esecutiva	
Fase di Gara ed Assunzione obbligazione giuridicamente vincolante	
Fase di realizzazione dei lavori	
Fase Collaudo	
Fase messa in esercizio	

ACC. 15.2  
27X

**CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - MASTERPLAN ABRUZZO 2014/2020**

**INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO AGRO - BIO - SERV MEDIANTE INTERVENTI SU IZSAM E POLO AGROBIOVETERINARIO DELL'UNITE**

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO - INTERVENTO PSRA48AB: "STABULARIO PICCOLI ANIMALI"**

Importo dell'intervento	2.500.000,00
-------------------------	--------------

Capitolo di spesa	500.1	PATTO PER IL SUD - TRASFERIMENTI RISORSE PER INVESTIMENTI - REALIZZAZIONE CENTRO AGRO - BIO - SERV
-------------------	-------	--

Capitolo di entrata	500.1	PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - ASSEGNAZIONI STATALI
---------------------	-------	--

N.	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	%	Importo da erogare	Date di scadenza	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	incarichi di supporto	consulente incaricato		90.000,00	30/06/2018 31/8/2019	50.000,00	40.000,00			
2	indagini geologiche, rilievi,	consulente incaricato, aziende varie		8.000,00	30/06/2019		8.000,00			
3	spese per pubblicità gare	vari		8.000,00	30/09/2019		8.000,00			
5	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, compresa CNPAIA, commissioni tecniche, incentivi appalti	vari		375.000,00	31/12/2018 30/09/2019	75.000,00	300.000,00			
6	anticipazione contrattuale azienda aggiudicatrice	azienda aggiudicatrice		420.000,00	30/12/2019		420.000,00			
7	I SAL LAVORI	azienda aggiudicatrice		500.000,00	31/05/2020			500.000,00		
8	II SAL LAVORI	azienda aggiudicatrice		510.000,00	31/08/2020			510.000,00		
9	III SAL LAVORI	azienda aggiudicatrice		500.000,00	31/10/2020			500.000,00		
10	lavori in economia	aziende varie		-						
11	acquisto attrezzature	aziende varie		36.000,00	31/12/2020			36.000,00		
12	spese tecniche per collaudo	consulente incaricato		53.000,00	31/12/2020			53.000,00		
				<b>2.500.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>